

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建維－8号 東四ツ谷1号線側溝整備工事
場所	喜多方市字長面地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年8月3日
工期	変更前 R3.6.11 ～ R3.8.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	横断暗渠工 CSB I 形500 L=6.5m 舗装復旧工 A=100.0m <sup>2</sup>
契約金額	変更前 1,678,600 円 変更後 2,016,300 円 ( 337,700 円の増額 うち消費税 30,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・試掘結果より暗渠工法線を変更し、これに合わせて設計数量を変更するため。</li> <li>・起工測量結果に合わせて舗装工設計数量を変更するため。</li> <li>・現地確認の結果から、防護柵設置工、地先境界ブロック設置工を追加するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改1号 東四ツ谷地内配水管布設替工事
場所	喜多方市字東四ツ谷地内
請負者	有限会社物江工業所
変更契約日	令和3年8月17日
工期	変更前 R3.5.14 ～ R3.8.27 変更後 ～ 変更無し
設計概要	HIVP φ75 L=109.4m 不断水分岐 φ75×75 N=1基
契約金額	変更前 12,832,600 円 変更後 13,211,000 円 ( 378,400 円の増額 うち消費税 34,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地掘削の結果、都市排水路が出てきたため離脱防止型曲管を4個追加し、伏せ越しとするため。</li> <li>・分水復旧において、既設止水栓筐が2箇所破損していたことから新設するため。</li> <li>・起工測量・現地精査の結果、配管布設延長・舗装数量について変更するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	熱工第8号 市道 山岩尾・五枚沢線災害復旧工事(七曲2号)
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字七曲 地内
請負者	荒井建設 株式会社
変更契約日	令和3年8月19日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.8.27 変更後 R3.2.26 ～ R3.10.15
設計概要	L=23.0m W=5.0m 積ブロック工 A=114.9㎡、U型側溝工 L=16.0m 集水柵工N=1式、翼壁工N=1式 構造物取壊し工(コンクリート(無筋))V=1.2㎡
契約金額	変更前 14,369,300 円 変更後 14,369,300 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	・7、8月の降雨のため河川が増水し、床掘工を行う際に水が流れ込んでしまったことへの対処に不測の日数を要したため。

## 変更契約結果

種類	災害復旧工事
件名	第山産建工-30号 二ノ沢堰農地災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字林ノ中地内
請負者	有限会社 佐藤重機土木
変更契約日	令和3年8月20日
工期	変更前 R3.2.26 ~ R3.9.30 変更後 ~ 変更無し
設計概要	延長 L=8.0m 積ブロック A=28.5㎡ U型側溝撤去再設置 L=8.0m
契約金額	変更前 6,600,000 円 変更後 5,902,600 円 ( 697,400 円の減額 うち消費税 63,400 円)
変更理由	・ブロック工で床掘した結果、想定していた崩落土の層が薄く地山(支持地盤)が浅い位置に出てきたことから、積ブロックの高さを短く変更するため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第工2-1号 別府地区舗装復旧工事
場所	喜多方市塩川町小府根字近江地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和3年8月23日
工期	変更前 R3.7.9 ～ R3.9.30 変更後 R3.7.9 ～ R3.11.26
設計概要	(補助) 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=686.8㎡
契約金額	変更前 5,712,300 円 変更後 5,712,300 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・行政区からの要望により、9月中旬から10月上旬まで農耕車両の通行を可能にする必要があるため。