

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管2号 西部地区管渠布設(その2) 工事
場所	喜多方市字押切東一丁目地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年11月12日
工期	変更前 R6.4.12 ～ R6.11.15 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ 200) L=45.60m 管路延長(PRP φ 200) L=47.10m 管路延長(VU φ 150) L=275.60m 1号マンホール N=5.0基 特1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=21.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1127.9㎡ 表層工(再生細粒度As13 t=3cm) A=314.1㎡ (単独) 管路延長(VU φ 150) L=56.20m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基 取付管及び汚水柵設置 N=4.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=96.3㎡ 表層工(再生細粒度As13 t=3cm) A95.9㎡
契約金額	変更前 60,041,300 円 変更後 58,373,700 円 (1,667,600 円の減額 うち消費税 151,600 円)
変更理由	現地精測の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第柵12号 喜多方地区公共汚水ます設置(その4)工事
場所	喜多方市字惣座宮地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年11月20日
工期	変更前 R6.9.13 ～ R6.11.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	・管路延長(VUφ150) L=2.80m ・公共汚水ます設置(φ200) N=4.0箇所
契約金額	変更前 1,760,000 円 変更後 2,306,700 円 (546,700 円の増額 うち消費税 49,700 円)
変更理由	現地精測の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－3号 市道上三宮・吉志田線外舗装補修工事
場所	喜多方市松山町鳥見山字南屋敷地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年11月21日
工期	変更前 R6.9.20 ～ R6.11.28 変更後 R6.9.20 ～ R6.12.27
設計概要	舗装補修工事(5路線) 上三宮・吉志田線 L=30.0m W=3.3(4.0)m 上三宮2号線 L=202.5m W=0.7(1.5)m 新町北線 L=18.0m W=5.4～7.2m 稲荷・幸橋線 L=10.0m W=3.6～4.1m 豊岡・新宮線 L=28.0m W=2.8(4.0)m
契約金額	変更前 5,718,900 円 変更後 5,966,400 円 (247,500 円の増額 うち消費税 22,500 円)
変更理由	地元との施工時期の調整に不測の期間を要したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年12月27日に延長するもの。 現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工－5号 市道豊川・慶徳線側溝整備工事
場所	喜多方市豊川町米室字地藏免地内外
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和6年11月25日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R6.12.2 変更後 R6.7.19 ～ R7.2.14
設計概要	側溝整備工事 L=56.7m 道路土工 N=1式、擁壁工 L=2.0m、自由勾配側溝 L=51.4m、 集水桝工 N=1箇所、横断側溝 L=4.0m、側溝嵩上げ工 L=60.0m、 構造物取壊し工 N=1式、舗装工 N=1式、工事用道路工 N=1式
契約金額	変更前 8,253,300 円 変更後 8,288,500 円 (35,200 円の増額 うち消費税 3,200 円)
変更理由	工事関係者との協議に時間を要したことから、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年2月14日に延長するもの。 関係機関との協議の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建維－2号 緑町地区側溝整備工事
場所	喜多方市字緑町地内
請負者	有限会社 山一
変更契約日	令和6年11月25日
工期	変更前 R6.9.13 ～ R6.11.29 変更後 R6.9.13 ～ R6.12.27
設計概要	自由勾配側溝(VI-A-d 600) L=4.0m 自由勾配側溝(VI-A-d 700) L=5.6m 表層工(再生密粒度As20F) A=30.0m ²
契約金額	変更前 1,371,700 円 変更後 1,371,700 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	工事で使用する自由勾配側溝の納期に期間を要したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年12月27日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災－5号 受堰第1外1地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字橋爪地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和6年11月26日
工期	変更前 R6.5.2 ～ R6.12.20 変更後 ～ 変更無し
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 9,014,500 円 変更後 8,497,500 円 (517,000 円の減額 うち消費税 47,000 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改24号 半在家地内配水管布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町半在家地内
請負者	小野瀬工業 株式会社
変更契約日	令和6年11月26日
工期	変更前 R6.9.20 ～ R6.12.20 変更後 ～ 変更無し
設計概要	配水管布設工(HPPE φ 75)L=126.5m(127.0m)、不断水弁設置工(VP φ 75)N=2.0箇所、舗装復旧工(再生密粒度As20F)A=362.4m ²
契約金額	変更前 11,468,600 円 変更後 11,363,000 円 (105,600 円の減額 うち消費税 9,600 円)
変更理由	起工測量の結果などに伴う設計変更による減額。