

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工－5号 市道豊川・慶徳線側溝整備工事
場所	喜多方市豊川町米室字地藏免地内外
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和7年2月3日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R7.2.14 変更後 ～ 変更無し
設計概要	側溝整備工事 L=56.7m 道路土工 N=1式、擁壁工 L=2.0m、自由勾配側溝 L=51.4m、 集水桝工 N=1箇所、横断側溝 L=4.0m、側溝嵩上げ工 L=60.0m、 構造物取壊し工 N=1式、舗装工 N=1式、工事用道路工 N=1式
契約金額	変更前 8,288,500 円 変更後 9,319,200 円 （ 1,030,700 円の増額 うち消費税 93,700 円）
変更理由	防草シート設置工の増工及びその他、現地との整合性を図る数量の変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第都工-2号 西部4号公園外整備工事
場所	喜多方市字押切東二丁目 地内 外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年2月13日
工期	変更前 R6.9.20 ～ R7.2.14 変更後 R6.9.20 ～ R7.3.7
設計概要	複合遊具 N=1基 背なしベンチ N=4基 車止め N=2基 水栓柱 N=1基
契約金額	変更前 7,027,900 円 変更後 7,898,000 円 (870,100 円の増額 うち消費税 79,100 円)
変更理由	警報を伴う大雪の影響により日数を要し、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月7日に延長するもの。 現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－37号 大林堰第2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡字向村地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年2月14日
工期	変更前 R5.9.15 ～ R7.2.28 変更後 R5.9.15 ～ R7.3.21
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 52,250,000 円 変更後 52,250,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	1月から2月の豪雪により除雪及び除排雪に日数を要したことから、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月21日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－46号 上樋ヶ沢第1外2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡字上樋ヶ沢地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年2月17日
工期	変更前 R5.9.1 ～ R7.2.28 変更後 R5.9.1 ～ R7.3.21
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,820,000 円 変更後 30,628,400 円 （ 12,808,400 円の増額 うち消費税 1,164,400 円）
変更理由	設計変更及び豪雪により、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月21日に延長するもの。 現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	都市公園等一般管理業務委託
場所	喜多方市字経壇地内 外
請負者	公益社団法人 喜多方市シルバー人材センター
変更契約日	令和7年2月20日
工期	変更前 R6.4.4 ～ R7.3.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	都市公園等23箇所、公園予定地6箇所、河川緑地2箇所 ポケットスペース4箇所、県道緑地3箇所 ＜業務内容＞ ○清掃 ○トイレ清掃15箇所○除草作業3回 ○集草(落葉)1回○施肥1回 ○軽剪定400本 ○寄植刈込820m2 ○玉物刈込620株○生垣刈込916m
契約金額	変更前 6,930,000 円 変更後 6,912,400 円 (17,600 円の減額 うち消費税 1,600 円)
変更理由	合計トイレ清掃面積の減少による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	坂井四ツ谷線電線共同溝詳細設計業務委託
場所	喜多方市字谷地田地内 外
請負者	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所
変更契約日	令和7年2月21日
工期	変更前 R6.5.31 ～ R7.2.28 変更後 R6.5.31 ～ R7.3.14
設計概要	電線共同溝詳細設計 N=1式
契約金額	変更前 8,663,600 円 変更後 8,663,600 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	参画事業者との協議調整に不測の期間を要したことから、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月14日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	建築工事
件名	第観工－3号 蔵の湯目隠し塀改修工事
場所	喜多方市松山町鳥見山三町歩地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和7年2月24日
工期	変更前 R6.11.29 ～ R7.3.14 変更後 R6.11.29 ～ R7.3.28
設計概要	目隠し塀改修 一式 (L=62m)
契約金額	変更前 4,987,400 円 変更後 5,434,000 円 (446,600 円の増額 うち消費税 40,600 円)
変更理由	豪雪の影響により日数を要することから、工期を令和7年3月28日に延長するもの。 現地精査の結果及び除雪費用の追加に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第熱産建工-8号 半在家第1外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納地内 外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和7年2月25日
工期	変更前 R5.9.1 ～ R7.2.28 変更後 R5.9.1 ～ R7.3.25
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 11,385,000 円 変更後 12,250,700 円 (865,700 円の増額 うち消費税 78,700 円)
変更理由	工種追加により、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月25日に延長するもの。 工種追加に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工－1号 市道豊川・慶徳線道路改良(その1)工事
場所	喜多方市関柴町上高額字ネハコ地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和7年2月25日
工期	変更前 R6.6.7 ～ R7.3.28 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=240.0m W=6.0(10.0)m 道路土工 N=1式、管渠工 N=3箇所、排水構造物工 N=1式、 下層路盤工 A=479.7m ² 、取付道路 N=2箇所、構造物撤去工 N=1式、 表層工(車道) A=1,455m ² 、上層路盤工(車道) A=1,464.7m ² 、 表層工(歩道) A=544.3m ² 、路盤工(歩道) A=545.1m ² 、縁石工 L=213.3m、 防護柵工 N=1式、小型標識工 N=3基、大型標識工 N=1基、区画線工 N=1式
契約金額	変更前 46,541,000 円 変更後 46,984,300 円 (443,300 円の増額 うち消費税 40,300 円)
変更理由	現地照査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工－6号 市道豊川・慶徳線道路改良(その2)工事
場所	喜多方市関柴町上高額字ネハコ地内
請負者	株式会社 高橋建設
変更契約日	令和7年2月26日
工期	変更前 R6.9.6 ～ R7.3.21 変更後 R6.9.6 ～ R7.3.31
設計概要	L=146.0m W=6.0(10.0)m 道路土工 N=1式、ボックスカルバート工 N=1箇所、管渠工 N=2箇所、 排水構造物工 N=1式、取付道路 N=1箇所、構造物撤去工 N=1式、 表層工(車道) A=449.9m ² 、基層工(車道) A=1,037.3m ² 、 上層路盤工(車道) A=1,042.3m ² 、表層工(歩道) A=131.9m ² 、 路盤工(歩道) A=134.9m ² 、縁石工 L=50.7m、小型標識工 N=3基、 大型標識工 N=1基、区画線工 N=1式、照明工 N=1式
契約金額	変更前 28,938,800 円 変更後 29,104,900 円 (166,100 円の増額 うち消費税 15,100 円)
変更理由	大雪対応に日数を要したことにより、工期内の完了が困難であるため、工期を令和7年3月31日に延長するもの。 現地照査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	電気設備工事			
件名	山都開発センター供用廃止に伴う高圧受電設備撤去及び環境整備工事			
場所	喜多方市山都町字葎田960地内 ほか			
請負者	星電気工事 株式会社			
変更契約日	令和7年2月27日			
工期	変更前	R6.12.6	～	R7.2.28
	変更後	R6.12.6	～	R7.3.24
設計概要	構内配電線路工事(撤去工事含む) 一式			
契約金額	変更前	2,618,000 円		
	変更後	2,618,000 円 (円の増額 うち消費税 円)		
変更理由	大雪の影響により、工期内での施工が困難となったことから工期を延長するもの。			

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	旧甲斐家蔵住宅植栽管理業務委託
場所	喜多方市字一丁目4611番地地内
請負者	有限会社福島造園
変更契約日	令和7年2月28日
工期	変更前 R6.6.21 ～ R7.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	・低木剪定 45本 ・中木剪定 22本 ・高木剪定 11本 ・松剪定 6本 ・庭園管理 2回 ・雪囲い設置・撤去 1式 ・専門家の招へい 2回
契約金額	変更前 2,024,000 円 変更後 1,804,000 円 (220,000 円の減額 うち消費税 20,000 円)
変更理由	大雪の影響により庭園管理指導の回数減少による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	建築工事
件名	第観工-1号 旧甲斐家蔵住宅第2期保存修理工事
場所	喜多方市字一丁目4609番地ほか 地内
請負者	株式会社 相模
変更契約日	令和7年2月28日
工期	変更前 R6.8.2 ～ R7.3.14 変更後 ～ 変更無し
設計概要	・主屋、醤油蔵作業場の部分解体(活かし解体)及び部分撤去 ・上記建物の電気設備全撤去(仮設防災設備、機械警備、電話設備は除く) ・上記建物の機械設備露出器具、配管類を全撤去(関連する屋外埋設配管類の撤去)
契約金額	変更前 53,350,000 円 変更後 54,923,000 円 (1,573,000 円の増額 うち消費税 143,000 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。