

## 変 更 契 約 結 果

種類	公共下水道工事
件名	第3-9号 喜多方地区公共汚水ます設置(その9)工事
場所	喜多方市字町西 地内外
請負者	有限会社 佐藤鐵工所
変更契約日	令和3年2月1日
工期	変更前 R2.11.20 ~ R3.2.10 変更後 R2.11.20 ~ R3.3.19
設計概要	公共汚水ます設置 N=3箇所
契約金額	変更前 1,870,000 円 変更後 1,870,000 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	・現場状況の精査の結果、完了期日を令和3年3月19日に変更する

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改14号 鷺田山田線関連布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町鷺田地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年2月2日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.2.26 変更後 R2.8.21 ～ R3.3.15
設計概要	配水管 HPPE φ100 L=7.7m 配水管 HVP φ100 L=96.6m
契約金額	変更前 8,591,000 円 変更後 8,591,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・鷺田山田線改良工事のボックスカルバート設置及び摺り付け部の施工が遅れている状況で水道布設替工事の施工ができないため、工期を変更する。

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改9号 喜多方会津坂下線関連配水管布設替工事
場所	喜多方市豊川町沢部地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年2月2日
工期	変更前 R2.9.29 ～ R3.2.26 変更後 R2.9.29 ～ R3.3.15
設計概要	配水管布設 HVPφ100 L=24.7m 配水管布設 HVPφ75 L=2.3m 配水管布設 HVPφ150 L=1.0m
契約金額	変更前 10,103,500 円 変更後 10,103,500 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・喜多方会津坂下線改良工事に伴う大型暗渠設置の施工があり、水道布設替工事の施工ができないため工期の変更を行う。

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第拡7号 治里地内消火栓設置工事
場所	喜多方市岩月町治里地内
請負者	有限会社 竹村設備
変更契約日	令和3年2月8日
工期	変更前 R2.11.27 ～ R3.2.19 変更後 ～ 変更無し
設計概要	地上式消火栓 N=4基
契約金額	変更前 3,444,100 円 変更後 4,004,000 円 ( 559,900 円の増額 うち消費税 50,900 円)
変更理由	・消火栓標識とホース格納箱を追加で設置することになったため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	測量設計業務
件名	塩川駅東西駅前広場基本設計等業務委託
場所	喜多方市塩川町字石橋地内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年2月12日
工期	変更前 R2.7.31 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	現地測量 1式 駅前広場基本設計 1式 施設改修設計 1式
契約金額	変更前 17,050,000 円 変更後 17,777,100 円 ( 727,100 円の増額 うち消費税 66,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、現地測量範囲に変更があったため。</li> <li>・JR貨物所有用地の測量が必要となったため、用地測量を追加したため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	地質調査業務
件名	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(ため池耐震性調査業務委託)その2
場所	喜多方市高郷町夏井字上中野外
請負者	株式会社 青葉測量設計
変更契約日	令和3年2月15日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.6.30 変更後 R3.1.15 ～ R3.3.31
設計概要	①堤頂及び下流側法面中段のボーリング調査を行い、土層及び基盤地盤の調査 ②ボーリングで所定の位置まで掘り下げ、サンプリングや透水試験の調査 ③フィルダム設計基準に基づき震度法による安定解析の調査
契約金額	変更前 5,599,000 円 変更後 5,599,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	当該業務に係る財源となる県補助金について繰越承認が未了であり、現在の履行期限が県補助金の制度上適切でないと判明したため、履行期限を令和3年3月31日に変更するもの

## 変更契約結果

種類	地質調査業務
件名	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(ため池耐震性調査業務委託)その1
場所	耶麻郡北塩原村大字檜原(雄国沼)地内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年2月15日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.9.30 変更後 R3.1.15 ～ R3.3.31
設計概要	①堤頂及び下流側法面中段のボーリング調査を行い、土層及び基盤地盤の調査 ②ボーリングで所定の位置まで掘り下げ、サンプリングや透水試験の調査 ③フィルダム設計基準に基づき震度法による安定解析の調査
契約金額	変更前 3,520,000 円 変更後 3,520,000 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	県補助金に係る繰越承認を受けたことから、履行期限を令和3年9月30日に変更するもの

変更契約結果 (2回目)

種類	水道施設工事
件名	第改12号 東四ツ谷地内下水道関連配水管布設替工事
場所	喜多方市東四ツ谷地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年2月16日
工期	変更前 R2.8.7 ~ R3.2.26 変更後 ~ 変更無し
設計概要	HIVP φ75 L=54.0m(56.5m)
契約金額	変更前 3,038,200 円 変更後 2,398,000 円 ( 640,200 円の減額 うち消費税 58,200 円)
変更理由	試掘の結果、横断側溝箇所は伏せ越しを行わずに管の布設が可能となり、減工するもの。 また、起工測量の結果に伴い配管の変更を行う。

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工-6号 市道豊川・慶徳線道路改良(その1)工事
場所	喜多方市豊川町一井字土井場地内外
請負者	株式会社 義建工業
変更契約日	令和3年2月15日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.3.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=180.0m W=6.0(10.0)m 掘削工 V=1,105.1m <sup>3</sup> 、路体盛土工 V=250.9m <sup>3</sup> 、路床盛土工 V=1,495.9m <sup>3</sup> 、 置換工 V=414.6m <sup>3</sup> 、側溝工 L=406.7m、ボックスカルバート工 N=1式、 管渠工 N=1式、下層路盤工(再生クラッシュラン t=20cm) A=353.2m <sup>2</sup> 、 構造物撤去工 N=1式
契約金額	変更前 31,039,800 円 変更後 32,206,900 円 ( 1,167,100 円の増額 うち消費税 106,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本線土工について、起工測量の結果、掘削工及び残土処理工の数量を変更するため。</li> <li>・既設排水構造物の処分を、取り壊し処分から再利用撤去に変更するため。</li> <li>・盛土法面について、降雨による法面浸食防止のため植生工を増工するため。</li> <li>・現道部と改良部の段差解消のため擦付工を増工するため。</li> <li>・その他、現地精査による変更するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	熱工第6号 市道千石沢線落石防止工事
場所	喜多方市熱塩加納町熱塩字古内 地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和3年2月19日
工期	変更前 R2.8.21 ~ R3.2.26 変更後 R2.8.21 ~ R3.3.19
設計概要	掘削工 V=322.8m <sup>3</sup> 簡易吹付法砕工 A=424.3m <sup>2</sup>
契約金額	変更前 13,741,200 円 変更後 15,384,600 円 ( 1,643,400 円の増額 うち消費税 149,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工範囲内の支障木の伐採について、伐採補償から立木補償へ変更により、伐採を追加するため。</li> <li>・支障木伐採工の追加と積雪の影響により、工期を延長するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	公共下水道
件名	効率的な事業実施に向けた喜多方処理区全体計画見直し(その1)業務委託
場所	喜多方市豊川町米室字太郎丸 地内 外
請負者	株式会社 NJS 福島出張所
変更契約日	令和3年2月25日
工期	変更前 R2.11.6 ～ R3.2.26 変更後 R2.11.6 ～ R3.3.26
設計概要	喜多方処理区全体計画見直し業務 1. 整備優先区域検討 1式 2. 全体計画見直し 1式
契約金額	変更前 5,885,000 円 変更後 円 ( 円の減額 うち消費税 円)
変更理由	・汚水処理構想見直しを踏まえた検討単位区域の設定に不測の日数を要したことにより、工期延長のため。

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-4号 電線共同溝工事
場所	喜多方市幸町地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年2月26日
工期	変更前 R2.7.31 ~ R3.3.19 変更後 R2.7.31 ~ R3.4.30
設計概要	電線共同溝 L=134.0m
契約金額	変更前 68,119,700 円 変更後 73,280,900 円 ( 5,161,200 円の増額 うち消費税 469,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事に関する電線共同溝参画事業者との協議調整により、当該路線南側に設置する通信線の引込管の増工等があったため。</li> <li>・当該工事区間の路面排水状況改善のため、仮設排水工を増工するため。</li> <li>・本工事区間内の除雪が市除雪業務受託者では対応困難であり、受託者が対応したため、現場内除雪一式を増工するため。</li> <li>・設計変更による増加工事の発生や積雪による工事工程の遅れ等により、工期を変更する。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	令和2年度駒形第三地区発掘調査業務委託
場所	喜多方市塩川町中屋沢字田中地内ほか
請負者	株式会社 イビソク 福島営業所
変更契約日	令和3年2月15日
工期	変更前 R2.5.29 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	復興再生基盤整備事業駒形第三地区内にかかる2遺跡(7,145㎡)の発掘調査業務全般
契約金額	変更前 182,380,000 円 変更後 194,638,165 円 ( 12,258,165 円の増額 うち消費税 1,114,378 円)
変更理由	想定を大幅に上回る遺構数の検出、遺物が出土し、調査員等の人員を増員したことによる増額変更

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事(公園)
件名	第塩産建工-19号 御殿場公園整備(その3)工事
場所	喜多方市塩川町御殿場四丁目地内
請負者	有限会社 ケーユー産業
変更契約日	令和3年2月22日
工期	変更前 R2.12.25 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	砂場新設 N=1基 植栽工 N=8本 張芝 A=140.0㎡ 手洗い場新設 N=1基 水道管布設 L=42.0m 案内看板 N=4基
契約金額	変更前 5,305,300 円 変更後 6,116,000 円 ( 810,700 円の増額 うち消費税 73,700 円)
変更理由	