

## 変更契約結果(2回目)

種類	土木工事
件名	第工-5号 ひとつくり・交流拠点複合施設整備事業(第一期工事)上下水道等関連工事
場所	喜多方市字稲清水2333番1地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和3年3月1日
工期	変更前 R2.8.28 ～ R3.3.19 変更後 ～ 変更無し
設計概要	上水道分水工 1箇所 公共汚水柵設置工 1箇所 防災工事 一式 外
契約金額	変更前 9,405,000 円 変更後 10,142,400 円 ( 737,400 円の増額 うち消費税 67,036 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設フェンス基礎撤去工の一部において、当該工事を施工することにより隣地への土砂流出が懸念されるため、存置することに伴う撤去工の減工をするため。</li> <li>・既設汚水柵への底部インバート工を追加するため。</li> <li>・その他、現地精査による変更をするため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果(3回目)

種類	地下水調査
件名	市道豊川・慶徳線地下水調査業務委託
場所	喜多方市豊川町米室字地藏免地内
請負者	株式会社 コウキコンサルタント
変更契約日	令和3年3月1日
工期	変更前 R2.6.26 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	機械ボーリング N=1本、観測孔設置 L=40.5m、水位計設置・撤去 N=1式 既存井戸の利用状況調査 N=8ヶ所、水位観測、資料整理 N=8基・月
契約金額	変更前 5,932,300 円 変更後 5,837,700 円 ( 94,600 円の減額 うち消費税 8,600 円)
変更理由	・各観測孔の水位計収納箱を減工するため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改18号 上窪橋配水管架替工事
場所	喜多方市塩川町窪地内
請負者	有限会社 物江工業所
変更契約日	令和3年3月2日
工期	変更前 R2.11.27 ～ R3.3.15 変更後 ～ 変更無し
設計概要	保温管据付工(200PE/350SDP) L=51.4m 硬質塩化ビニル管据付工(HIVP φ200)L=11.5m
契約金額	変更前 28,601,100 円 変更後 28,919,000 円 ( 317,900 円の増額 うち消費税 28,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設管の撤去工事を行い処分したところ、スクラップ扱いにより処理できることから、当初計上していた処分料金を減額するため。</li> <li>・当初設計では仮復旧により完了する予定であったが、工事の進捗状況と降雪状況により本復旧に変更するため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	水道施設工事
件名	第改14号 鷺田山田線関連布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町鷺田地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年3月3日
工期	変更前 R2.8.21 ~ R3.3.15 変更後 ~ 変更無し
設計概要	配水管 HPPE φ100 L=7.7m 配水管 HVP φ100 L=96.6m
契約金額	変更前 8,591,000 円 変更後 7,403,000 円 ( 1,188,000 円の減額 うち消費税 108,000 円)
変更理由	・発注時より調整を行っていたが、2月上旬になっても路床が完成していない状況のため、今回の工事はボックス添架部のみとし排水管布設替部の数量を減工するため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	建築工事
件名	第都工-10号 公園施設更新(その1)工事(御殿場公園)
場所	喜多方市塩川町御殿場四丁目地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和3年3月3日
工期	変更前 R2.11.20 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	御殿場公園(あずまやN=1基)
契約金額	変更前 6,110,500 円 変更後 6,198,500 円 ( 88,000 円の増額 うち消費税 8,000 円)
変更理由	・あずまや設置予定箇所において地耐力確認をした結果、地盤が軟弱であることが判明し、基礎の寸法を当初設計より大きくする必要性が生じたため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	水道施設工事
件名	第改17号 寺町二区地内下水道関連配水管布設替工事
場所	喜多方市寺町二区地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年3月4日
工期	変更前 R2.11.13 ～ R3.3.12 変更後 ～ 変更無し
設計概要	配水管 HVPφ75 L=79.1m(83.3m)
契約金額	変更前 5,159,000 円 変更後 5,456,000 円 ( 297,000 円の増額 うち消費税 27,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起工測量・試掘の結果、布設の延長を行うため。</li> <li>・上記に伴う土工と資材数量変更のため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	水道施設工事
件名	第改9号 喜多方会津坂下線関連配水管布設替工事
場所	喜多方市豊川町沢部地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年3月4日
工期	変更前 R2.9.29 ～ R3.3.15 変更後 ～ 変更無し
設計概要	配水管布設 HIVPφ100 L=24.7m 配水管布設 HIVPφ75 L=2.3m 配水管布設 HIVPφ150 L=1.0m
契約金額	変更前 10,103,500 円 変更後 9,031,000 円 ( 1,072,500 円の減額 うち消費税 97,500 円)
変更理由	・喜多方会津坂下線改良工事に伴うボックスカルバート設置時の掘削範囲に既設仕切弁が当たらなかったことから、不断水弁設置を1箇所に変更。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	日中線記念自転車歩行者道緑地管理業務委託
場所	喜多方市字花園 地内外
請負者	有限会社 福島造園
変更契約日	令和3年3月10日
工期	変更前 R2.4.3 ～ R3.3.25 変更後 ～ 変更無し
設計概要	日中線記念自転車歩行者道の植栽管理 1 除草 12,300㎡ 2 施肥 3,000㎡ 3 基本剪定 198本 4 軽剪定 540本 5 刈込み(寄植え) 1,400㎡ 6 刈込み(生垣) 500m 7 雪囲い設置及び撤去 1,000本
契約金額	変更前 4,675,000 円 変更後 5,226,100 円 ( 551,100 円の増額 うち消費税 50,100 円)
変更理由	高木の剪定及びしだれ桜の補植の追加のため。



## 変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第2-1号 別府地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市塩川町小府根字江添地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年3月12日
工期	変更前 R2.9.4 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 200) L=95.32m 1号マンホール N=3.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=8.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=538.2㎡
契約金額	変更前 23,663,200 円 変更後 24,154,900 円 ( 491,700 円の増額 うち消費税 44,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地確認の結果、県道熊倉塩川線にクラックが見られることから、表層工面積を増工するため。</li> <li>・受益者の要望により、公共汚水柵を増工するため。</li> <li>・その他、現地精測の結果整合を図るため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第1-7号 西部地区管渠布設(その4)工事
場所	喜多方市字通船場地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年3月12日
工期	変更前 R2.10.9 ～ R3.3.19 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=102.99m 1号マンホール N=3.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水柵設置 N=3.0箇所
契約金額	変更前 10,634,800 円 変更後 12,718,200 円 ( 2,083,400 円の増額 うち消費税 189,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・125路線、126路線の埋戻しについて、土質試験の結果埋戻しには適さないことが分かったため、再生砕石による埋戻しに変更するため。</li> <li>・起工測量の結果129-2HM～129-3MH間延長を減工するため。</li> <li>・受益者の要望により、取付管及び汚水柵設置を増工するため。</li> <li>・その他、現地精測の結果整合を図るため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果(2回目)

種類	業務委託
件名	公民館事業等バス運転業務委託
場所	喜多方市中央公民館ほか
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和3年3月11日
工期	変更前 R2.4.17 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有のバスを使用した公民館事業における移動学習等の運転業務。
契約金額	変更前 1,119,250 円 変更後 1,072,500 円 ( 46,750 円の減額 うち消費税 4,250 円)
変更理由	公民館講座等のバス利用計画が少なくなり、業務委託する時間数が当初予定を下回ったため。

## 変更契約結果

種類	管工事
件名	第高産建工-5号 ふれあいランド高郷ろ過装置改修工事
場所	喜多方市高郷町揚津字袖山地内
請負者	有限会社 加藤建築設備
変更契約日	令和3年3月12日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.3.19 変更後 R3.1.15 ～ R3.3.26
設計概要	薬草風呂系統ろ過器ユニット交換 ろ過ユニット接続配管 その他付帯工事一式
契約金額	変更前 6,050,000 円 変更後 6,435,000 円 ( 385,000 円の増額 うち消費税 35,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地確認の結果、設計範囲外の箇所バルブの止水不良や漏水等が発生しており、本工事と合わせて更新が必要であるため。</li> <li>・ろ過装置制御において、追工事が必要となったため。</li> <li>・追加工事に伴い、工事期間を延長するため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第1-4号 西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字通船場地内
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年3月15日
工期	変更前 R2.6.12 ～ R3.3.19 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=300.87m 管路延長(VUφ150) L=286.78m 1号マンホール N=10.0基 小口径塩ビマンホール N=4.0基 取付管及び汚水柵設置 N=40.0箇所
契約金額	変更前 58,661,900 円 変更後 56,823,800 円 ( 1,838,100 円の減額 うち消費税 167,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・141路線において、当初計画していた公共汚水柵設置位置が変更になったことに伴い、管布設工等が減工になったため。</li> <li>・現地確認の結果、131路線において、既設水道管が支障になることから下流へ変更することに伴い、路線延長の減工を行うため。</li> <li>・取付管及び公共汚水柵設置を増工するため。</li> <li>・その他、現地精測の結果、現地と整合を図るため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	道路改良工事
件名	熱工第3号 市道鷺田・山田線道路改良工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字鷺田地内
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和3年3月12日
工期	変更前 R2.8.7 ~ R3.3.19 変更後 R2.8.7 ~ R3.3.26
設計概要	L=90.0m W=5.5(6.5)m 上層路盤工 A=646.2m <sup>2</sup> 、表層工 A=653.7m <sup>2</sup> 、 水路工 N=1式、区画線工 270.0m
契約金額	変更前 26,693,700 円 変更後 30,922,100 円 ( 4,228,400 円の増額 うち消費税 384,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政区要望により、河川底の保護工を追加する。</li> <li>・その他、設計精査の結果に合わせて数量を変更する。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	橋梁下部工事
件名	第建工-7号 市道豊川・慶徳線橋梁整備(渡河橋P1下部)工事
場所	喜多方市豊川町米室字地藏免地内
請負者	檜内建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年3月17日
工期	変更前 R2.9.18 ~ R3.3.26 変更後 R2.9.18 ~ R3.6.30
設計概要	橋梁下部工 N=1基
契約金額	変更前 125,750,900 円 変更後 129,390,800 円 ( 3,639,900 円の増額 うち消費税 330,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査による変更。</li> <li>・関係機関との協議・調整に不測の日数を要したことから、完成期日を令和3年6月30日に変更。工期の延長に伴い施工時期補正率を変更。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果(2回目)

種類	測量設計業務
件名	塩川駅東西駅前広場基本設計等業務委託
場所	喜多方市塩川町字石橋地内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年3月18日
工期	変更前 R2.7.31 ～ R3.3.26 変更後 R2.7.31 ～ R3.7.30
設計概要	現地測量 1式 駅前広場基本設計 1式 施設改修設計 1式
契約金額	変更前 17,777,100 円 変更後 17,777,100 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	JR各社との協議調整により追加となったJR貨物所有地の用地測量及び関連業務の塩川駅東西自由通路基本設計の成果(令和3年6月末納品)との整合を図るために要する期間を考慮し履行期限を延長するもの。



## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第建工-8号 市道豊川・慶徳線道路改良(その2)工事
場所	喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外
請負者	鈴木建設 株式会社
変更契約日	令和3年3月17日
工期	変更前 R2.10.9 ~ R3.3.26 変更後 R2.10.9 ~ R3.4.28
設計概要	L=233.6m W=6.0(10.0)m 掘削工 V=1,957.4m <sup>3</sup> 、路体盛土工 V=3,841.7m <sup>3</sup> 、路床盛土工 V=233.1m <sup>3</sup> 、 側溝工 L=439.6m、仮排水工 L=89.0m、ボックスカルバート工 N=1式、 管渠工 N=1式、縦排水工 N=1式、構造物撤去工 N=1式
契約金額	変更前 29,632,900 円 変更後 39,273,300 円 ( 9,640,400 円の増額 うち消費税 876,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮排水工について、より維持管理を考慮した形状とするため。</li> <li>・施工ヤード部の農地について、掘削工及び防草シート工を増工するため。</li> <li>・周辺道路の車両交通状況を考慮し、交通誘導員を2名対応とするため。</li> <li>・盛土材料に不足が生じたことから、土砂等運搬を増工するため。</li> <li>・関連機関との施工調整に日数を要したことから、工期を延長するため。</li> <li>・その他、現地精査による変更をするため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	道路改良工事
件名	第高産建工－12号 市道西谷地・塩坪線道路改良工事
場所	喜多方市高郷町池ノ原字宮松地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和3年3月3日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.3.23 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=70.0m W=3.0(4.0)m 勾配調整側溝工 L=70.0m 沢止工 1.0式
契約金額	変更前 8,651,500 円 変更後 9,981,400 円 ( 1,329,900 円の増額 うち消費税 120,900 円)
変更理由	車両等の安全な通行確保を図るため、側溝蓋掛工、及び地下排水工の増工を行うもの。

## 変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第1-1号 桜町地区管渠布設工事
場所	喜多方市字桜町地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年3月22日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 200) L=100.50m 管路延長(PRP φ 150) L=143.40m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=13.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1,046.3㎡
契約金額	変更前 40,037,800 円 変更後 40,797,900 円 ( 760,100 円の増額 うち消費税 69,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・T352路線について、当初既設塩ビマンホールへ流入させる設計としていたが、2407路線の流れを阻害する恐れがあるため、既設1号マンホールへ流入するよう設計を変更し、塩ビマンホールと路線延長を増工するため。</li> <li>・現地確認の結果、2402路線及び2403路線の舗装面積を増工するため。</li> <li>・受益者要望により、取付管及び公共汚水柵設置を増工するため。</li> <li>・その他現地精測の結果、現地を整合を図るため変更するため。</li> </ul>

## 変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第2-4号 上遠田地区管渠布設工事
場所	喜多方市塩川町上遠田地内
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和3年3月24日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.3.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(リブφ150) L=73.20m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水桝設置 N=1.0箇所 車道表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=320.2㎡ 歩道表層工(再生細粒度As13 t=3cm) A=11.8㎡
契約金額	変更前 20,597,500 円 変更後 20,845,000 円 ( 247,500 円の増額 うち消費税 22,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水桝位置が当初より西側に変更になったため。</li> <li>・県道に設置するマンホールの位置を変更するため。</li> <li>・現地確認の結果、現地と整合を図るよう変更するため。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第建工-11号 市道豊川・慶徳線道路改良(その4)工事
場所	喜多方市豊川町米室字宮ノ中地内外
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和3年3月23日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.5.6 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=209.0m W=6.0(10.0)m 路床盛土工 V=485.1m <sup>3</sup> 、置換工 V=12.0m <sup>3</sup> 、植生工 A=154.2m <sup>2</sup>
契約金額	変更前 3,360,500 円 変更後 2,695,000 円 ( 665,500 円の減額 うち消費税 60,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関連工事との調整の結果、路床盛土工の施工範囲を変更。</li> <li>・その他、現地精査による変更。</li> </ul>

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	喜多方浄化センター外3施設運転管理業務委託
場所	喜多方市豊川町米室字太郎丸395番地1外 地内
請負者	株式会社ウォーターエージェンシー 喜多方営業所
変更契約日	令和3年3月23日
工期	変更前 H30.4.1 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	喜多方浄化センター運転管理 一式 塩川浄化センター運転管理 一式 熱塩浄化センター運転管理 一式 山都浄化センター運転管理 一式
契約金額	変更前 381,514,620 円 変更後 383,763,020 円 ( 2,248,400 円の増額 うち消費税 204,400 円)
変更理由	平成30年から令和2年度の3カ年契約の内、今年度契約額の変動費を増額。 ・喜多方浄化センター並びに熱塩浄化センターの設備機器の不具合により雑用水使用が困難となり、上水道使用に変更したことに伴う水道料の増額によるもの。

## 変更契約結果

種類	道路改良工事
件名	第高産建工-12号 市道西谷地・塩坪線道路改良工事
場所	喜多方市高郷町池ノ原字宮松地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和3年3月15日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=70.0m W=3.0(4.0)m 勾配調整側溝工 L=70.0m 沢止工 1.0式
契約金額	変更前 9,981,400 円 変更後 9,441,300 円 ( 540,100 円の減額 うち消費税 49,100 円)
変更理由	現地精査の結果、岩盤が露出し今年度施工が困難となったため、施工方法等の再検討を行い、来年度事業での施工とするため

## 変 更 契 約 結 果(2回目)

種類	地質調査業務
件名	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(ため池耐震性調査業務委託)その2
場所	喜多方市高郷町夏井字上中野外
請負者	株式会社 青葉測量設計
変更契約日	令和3年3月22日
工期	変更前 R3.1.15 ～ R3.3.31 変更後 R3.1.15 ～ R3.6.30
設計概要	①堤頂及び下流側法面中段のボーリング調査を行い、土層及び基盤地盤の調査 ②ボーリングで所定の位置まで掘り下げ、サンプリングや透水試験の調査 ③フィルダム設計基準に基づき震度法による安定解析の調査
契約金額	変更前 5,599,000 円 変更後 5,599,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	県補助金に係る繰越承認を受けたことから、履行期限を令和3年6月30日に変更するもの



## 変更契約結果(2回目)

種類	地質調査業務
件名	令和2年度震災対策農業水利施設整備事業(ため池耐震性調査業務委託)その1
場所	耶麻郡北塩原村大字檜原(雄国沼)地内
請負者	株式会社 光進都市コンサルタント
変更契約日	令和3年3月22日
工期	変更前 R3.1.15 ~ R3.3.31 変更後 R3.1.15 ~ R3.9.30
設計概要	①堤頂及び下流側法面中段のボーリング調査を行い、土層及び基盤地盤の調査 ②ボーリングで所定の位置まで掘り下げ、サンプリングや透水試験の調査 ③フィルダム設計基準に基づき震度法による安定解析の調査
契約金額	変更前 3,520,000 円 変更後 3,520,000 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	県補助金に係る繰越承認を受けたことから、履行期限を令和3年9月30日に変更するもの

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運行業務委託(入田付地区)
場所	喜多方市入田付地区(第三小学校、第三中学校)
請負者	有限会社 会津北都観光
変更契約日	令和3年3月29日
工期	変更前 R2.4.6 ～ R5.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	入田付地区の児童、生徒が通学するためのスクールバスの運行業務委託。 通学以外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等の運行業務を含む。
契約金額	変更前 27,429,930 円 変更後 26,369,750 円 ( 1,060,180 円の減額 うち消費税 96,380 円)
変更理由	新型コロナウイルスの感染拡大による影響から、休校措置、部活動、課外活動の中止に伴い運行回数が減少したことによる変更。

## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工-17号 藤巻線開設工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字焼野地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和3年3月25日
工期	変更前 R2.7.17 ~ R3.3.26 変更後 R2.7.17 ~ R3.10.29
設計概要	施工延長L=850m W=3.0m 横断溝 4箇所 路盤工 A=2,660㎡ 特殊路面工 A=1,580㎡
契約金額	変更前 29,337,000 円 変更後 33,493,900 円 ( 4,156,900 円の増額 うち消費税 377,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事箇所手前にある県道の橋梁に荷重制限があるため、10t車から4t車へ積み替え現場に骨材を運び込む小運搬を追加するため。</li> <li>・土質試験の結果に基づき、路盤圧の変更をするため。</li> <li>・湧水の路盤への影響を防ぐため、素掘り側溝と盲暗渠工を新たに設置するため。</li> <li>・上記変更と軟弱地盤の出現により、掘削作業及び土砂運搬作業の作業効率が低下したことから、工期を変更するため。</li> </ul>

## 変更契約結果(3回目)

種類	下水道工事
件名	第1-1号 桜町地区管渠布設工事
場所	喜多方市字桜町地内外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年3月26日
工期	変更前 R2.8.21 ~ R3.3.26 変更後 R2.8.21 ~ R3.3.31
設計概要	(補助) 管路延長(PRP φ 200) L=100.50m 管路延長(PRP φ 150) L=143.40m 1号マンホール N=4.0基 小口径塩ビマンホール N=3.0基 取付管及び汚水柵設置 N=13.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=1,046.3㎡
契約金額	変更前 40,797,900 円 変更後 40,797,900 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	布設した管路の一部に地下水の侵入が見られることから、手直し工事を行うため所要の期間を延長するもの。

## 変更契約結果

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町黒岩地区携帯電話用鉄塔整備工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字黒岩乙14番地地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月26日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.26 変更後 R2.12.18 ～ R3.3.31
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 10,857,000 円 変更後 10,857,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果

種類	電気通信工事		
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔整備工事(NTTドコモ分)		
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地地内		
請負者	株式会社 ミライト 福島支店		
変更契約日	令和3年3月26日		
工期	変更前	R2.12.18	～ R3.3.26
	変更後	R2.12.18	～ R3.3.31
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) NTTドコモ用通信設備 ・アンテナ設備工事(NTTドコモ仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・NTTドコモ仕様) ・外構工事一式		
契約金額	変更前	13,710,038 円	
	変更後	13,710,038 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)	

## 変更契約結果

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔整備工事(KDDI分)
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月26日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.26 変更後 R2.12.18 ～ R3.3.31
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 11,462,000 円 変更後 11,462,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町五枚沢地区携帯電話用鉄塔整備工事
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字鳥屋沢7743番地15地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月26日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.26 変更後 R2.12.18 ～ R3.3.31
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 11,418,000 円 変更後 11,418,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルス等の影響から資材の納期が遅れているため。



## 変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工-27号 林道洲谷・早稲谷線災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡字仲村地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和3年3月29日
工期	変更前 R3.2.26 ~ R3.3.31 変更後 R3.2.26 ~ R3.8.31
設計概要	延長 L=18.0m W=4.0m 補強土壁工 A=36.6㎡ 表層工 A=13.8㎡
契約金額	変更前 3,927,000 円 変更後 3,927,000 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	本工事は国の林道施設災害復旧工事業であり、当初契約時に国の繰越承認が未了であったため年度内工期としたが、今般、繰越承認を得られたため、完成工期を令和3年8月31日に変更する。

## 変更契約結果

種類	災害復旧工事
件名	第高産建工―15号 林道大林線 林道施設災害復旧工事
場所	喜多方市高郷町磐見字大林地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和3年3月29日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.3.31 変更後 R3.2.26 ～ R3.12.28
設計概要	災害復旧工事 L=48.0m W=4.0m 補強土壁工敷設 A=1,923.2㎡ 路盤工 A=171.3㎡ 暗渠排水工 L=36.0m U型側溝工 L=21.0m
契約金額	変更前 35,640,000 円 変更後 35,640,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	本工事は国の災害復旧工事事業であり、当初契約時に国の繰越承認が未了であったため年度内工期としたが、今般、繰越承認を得られたため、完成工期を令和3年12月28日に変更する。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	令和2年度山都こども園児童送迎用車両運転業務委託
場所	喜多方市山都町地内一円 他
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.4.1 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・こども園児童送迎用車両(大型自動車及び普通自動車)の運転業務</li> <li>・車両管理(清掃)</li> </ul>
契約金額	変更前 2,240,700 円 変更後 2,180,640 円 ( 60,060 円の減額 うち消費税 5,460 円)
変更理由	新型コロナウイルスの感染防止に係る行事運行の中止に伴う運行時間数の減少によるもの。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運行業務委託(山都地区)
場所	山都総合支所管内
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.4.3 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要な運行業務を含む。
契約金額	変更前 13,097,700 円 変更後 15,094,695 円 ( 1,996,995 円の増額 うち消費税 181,545 円)
変更理由	新型コロナ感染拡大対策に伴う学校臨時開校や当初計画に含まれていなかった車内消毒の実施等により、当初の運行計画時間数と運行実績に差異が生じたため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	スクールバス運行業務委託(塩川地区)
場所	塩川総合支所管内
請負者	有限会社 丸金商会
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.4.3 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要な運行業務を含む。
契約金額	変更前 2,177,890 円 変更後 1,995,259 円 ( 182,631 円の減額 うち消費税 16,603 円)
変更理由	・乗車児童生徒の下校便の減少及び新型コロナウイルス感染症予防対策により校外学習等が減少したことによる運行時間減少のため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	業務委託
件名	スクールバス運行業務委託(高郷地区)
場所	高郷総合支所管内
請負者	喜多方交通 株式会社
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.4.3 ～ R3.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市所有のスクールバスを使用した児童生徒の通学のための運行業務。なお、通学のための運行業務以外に、校外学習活動、学校行事、非常変災時等のため臨時的に必要な運行業務を含む。
契約金額	変更前 13,394,479 円 変更後 13,929,178 円 ( 534,699 円の増額 うち消費税 48,609 円)
変更理由	当初及び第一回目変更後の契約時間数と運航実績時間数の差が生じたため。

## 変更契約結果

種類	実施設計業務		
件名	熱塩加納町五枚沢地区携帯電話用鉄塔施設整備事業に係る通信設備設計監理業務委託		
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字鳥屋沢7743番地15地内		
請負者	東北ボーリング 株式会社 福島営業所		
変更契約日	令和3年3月31日		
工期	変更前	R2.8.21	～ R3.3.31
	変更後	R2.8.21	～ R3.8.31
設計概要	実施設計業務および工事監理業務 ・携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・測量業務、地質調査業務を含む		
契約金額	変更前	3,300,000 円	
	変更後	3,300,000 円 (                      円の増額 うち消費税                      円)	
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。		

## 変 更 契 約 結 果

種類	実施設計業務
件名	熱塩加納町黒岩地区携帯電話用鉄塔施設整備事業に係る通信設備設計監理業務委託
場所	喜多方市熱塩加納町加納字黒岩乙14番地内
請負者	東北ボーリング 株式会社 福島営業所
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.3.31 変更後 R2.8.21 ～ R3.8.31
設計概要	実施設計業務および工事監理業務 ・携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・測量業務、地質調査業務を含む
契約金額	変更前 3,300,000 円 変更後 3,300,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。



## 変更契約結果

種類	実施設計業務
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔施設整備事業に係る通信設備設計監理業務委託(KDDI分)
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地内
請負者	東北ボーリング 株式会社 福島営業所
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.8.21 ～ R3.3.31 変更後 R2.8.21 ～ R3.8.31
設計概要	実施設計業務および工事監理業務 ・携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・測量業務、地質調査業務を含む
契約金額	変更前 3,300,000 円 変更後 3,300,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	実施設計業務
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔施設整備事業に係る通信設備設計監理業務委託(NTTドコモ分)
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地内
請負者	日本コムシス 株式会社
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.9.1 ～ R3.3.31 変更後 R2.9.1 ～ R3.8.31
設計概要	実施設計業務および工事監理業務 ・携帯電話用鉄塔(L=14.9m) NTTドコモ用通信設備
契約金額	変更前 2,739,000 円 変更後 2,739,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町五枚沢地区携帯電話用鉄塔整備工事
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字鳥屋沢7743番地15地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.31 変更後 R2.12.18 ～ R3.8.25
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 11,418,000 円 変更後 11,418,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルス等の影響から資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔整備工事(KDDI分)
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.31 変更後 R2.12.18 ～ R3.8.25
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 11,462,000 円 変更後 11,462,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町大平地区携帯電話用鉄塔整備工事(NTTドコモ分)
場所	喜多方市熱塩加納町加納字村前乙549番地地内
請負者	株式会社 ミライト 福島支店
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.31 変更後 R2.12.18 ～ R3.8.25
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) NTTドコモ用通信設備 ・アンテナ設備工事(NTTドコモ仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・NTTドコモ仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 13,710,038 円 変更後 13,710,038 円 ( 0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響から、資材の納期が遅れているため。

## 変更契約結果(2回目)

種類	電気通信工事
件名	熱塩加納町黒岩地区携帯電話用鉄塔整備工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字黒岩乙14番地地内
請負者	サンワコムシスエンジニアリング 株式会社 東北支店
変更契約日	令和3年3月31日
工期	変更前 R2.12.18 ～ R3.3.31 変更後 R2.12.18 ～ R3.8.25
設計概要	携帯電話用鉄塔(L=14.9m) KDDI用通信設備 ・アンテナ設備工事(KDDI仕様) ・鉄塔施工工事(コンクリート柱14.9m・KDDI仕様) ・外構工事一式
契約金額	変更前 10,857,000 円 変更後 10,857,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・新型コロナウイルスの影響により、資材の納期が遅れているため。