

## 変更契約結果

種類	建築
件名	第10-1号 豊川小学校プール本体塗装改修工事
場所	喜多方市豊川町一井字八百苺地内
請負者	有限会社 田場川建設
変更契約日	令和3年6月7日
工期	変更前 R3.3.26 ～ R3.7.2 変更後 ～ 変更無し
設計概要	豊川小学校 プール塗装改修 25m×10m(6コース) プール用樹脂系塗装(プールサイドを除くプール本体、シャワー等):386㎡ クラック補修:1式、コースナンパータイル等設置:1式、背泳用グリップ設置:6か所 上記に伴う解体撤去処分、下地処理、清掃養生外
契約金額	変更前 4,950,000 円 変更後 5,900,400 円 ( 950,400 円の増額 うち消費税 86,400 円)
変更理由	・現場精査により、プール表面のコンクリートの剥離及び割れが多く、コンクリートクラックも設計数量より多いことが確認されたため。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	三ノ倉高原花畑仮設トイレ設置等業務委託
場所	喜多方市熱塩加納町相田字北権現森 地内
請負者	会津建物管理株式会社喜多方事業所
変更契約日	令和3年6月14日
工期	変更前 R3.4.30 ～ R3.8.31 変更後 R3.4.30 ～ R3.6.30
設計概要	仮設トイレ洋式3基・小便器1基・車椅子用仮設トイレ1基 目隠しフェンス一式 手洗いユニット男女各一層設置 給水配管及び下水設備設置等設置及び撤去一式
契約金額	変更前 2,508,000 円 変更後 1,832,600 円 ( 675,400 円の減額 うち消費税 61,400 円)
変更理由	新型コロナウイルス感染拡大防止により、ひまわりフェスタを中止することとなり、仮設トイレが不要となることから仕様書に基づき減額変更をおこなうもの。 併せて、履行期間を令和3年6月30日に変更する。

## 変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	小学校自家用電気工作物保安管理業務委託
場所	喜多方市字水上6868地内外16校
請負者	古山電気管理事務所
変更契約日	令和3年6月17日
工期	変更前 R3.4.1 ～ R4.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	第一小学校、第二小学校、松山小学校、上三宮小学校、第三小学校、関柴小学校、熊倉小学校、豊川小学校、慶徳小学校、熱塩小学校、加納小学校、堂島小学校、塩川小学校、姥堂小学校、駒形小学校、山都小学校、高郷小学校 市内全小学校17校 自家用電気工作物の保安管理業務(定期点検、臨時点検、不良箇所改修の指導及び助言、事故発生時の応急対応、電気関係法令に定める事項等)
契約金額	変更前 4,066,920 円 変更後 4,143,700 円 ( 76,780 円の増額 うち消費税 6,980 円)
変更理由	業務着手後に、一部の学校において給食調理場の空調設備用発電機が追加されたことによる増額変更。

## 変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建維-4号 平林ニュータウン線舗装補修工事
場所	喜多方市関柴町平林字五厘地内
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和3年6月18日
工期	変更前 R3.4.23 ~ R3.7.2 変更後 ~ 変更無し
設計概要	施工延長L=55.0m、上層路盤工A=319.0m <sup>2</sup> 、表層工A=319.0m <sup>2</sup> 区画線工(外側線・実線)L=102.0m、区画線工(外側線・破線)L=8.0m
契約金額	変更前 2,467,300 円 変更後 2,800,600 円 ( 333,300 円の増額 うち消費税 30,300 円)
変更理由	現地確認の結果、当初計画範囲外に舗装の劣化が著しい箇所があるため施工延長を変更し、これに合わせ設計数量を変更するもの。ほか。

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-2号 小田付地区消雪施設整備工事
場所	喜多方市字東町地内
請負者	有限会社佐藤鐵工所
変更契約日	令和3年6月21日
工期	変更前 R3.4.16 ~ R3.6.30 変更後 R3.4.16 ~ R3.8.10
設計概要	消雪送水管布設 L=53.3m
契約金額	変更前 4,004,000 円 変更後 4,004,000 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・消雪送水管の資材納入に不測の日数を要したため。

## 変更契約結果

種類	業務委託
件名	三ノ倉高原花畑栽培管理業務委託
場所	喜多方市熱塩加納町相田字北権現森地内
請負者	有限会社江川建設重機
変更契約日	令和3年6月25日
工期	変更前 R3.4.23 ～ R3.10.29 変更後 ～ 変更無し
設計概要	三ノ倉高原花畑栽培管理 ひまわり畑6.65ha(播種及び耕耘・除草作業一式) コスモス畑1.18ha(播種及び耕耘・除草作業一式) 菜の花畑7.83ha(播種及び耕耘・除草作業一式) 駐車場区画線設置撤去等一式 機械運搬一式
契約金額	変更前 16,830,000 円 変更後 12,738,000 円 ( 4,092,000 円の減額 うち消費税 372,000 円)
変更理由	新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、ひまわりフェスタを中止することとなり種子播種等の植栽関連業務を中止することから作業経費を減額するもの。

## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	第高産建工一14号 西松田地区農業用施設等災害復旧工事
場所	喜多方市高郷町西羽賀字西松田地内
請負者	有限会社 長水組
変更契約日	令和3年6月28日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.7.30 変更後 ～ 変更無し
設計概要	農地 復旧延長 21m 土工 一式 法覆工 一式 水路 復旧延長 19m 土工 一式 法覆工 一式 フトン籠工 L=19m×1段
契約金額	変更前 4,378,000 円 変更後 4,759,700 円 ( 381,700 円の増額 うち消費税 34,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・捨土運搬について、捨土場所の確保ができなくなったことから運搬距離を変更するため。</li> <li>・芝付工について、現地精査の結果法面工面積の変更をするため。</li> </ul>

## 変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建工-1号 市道太田西南線舗装新設工事
場所	喜多方市豊川町高堂太字村中地内
請負者	株式会社ダイゴ
変更契約日	令和3年6月28日
工期	変更前 R3.4.23 ~ R3.7.2 変更後 R3.4.23 ~ R3.9.17
設計概要	L=49.0m W=3.0(4.0)m 掘削工 V=25.6m <sup>3</sup> 、上層路盤工 A=171.6m <sup>2</sup> 表層工 A=214.3m <sup>2</sup> 、構造物撤去工 N=1式
契約金額	変更前 1,614,800 円 変更後 1,614,800 円 ( 円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・既設水道管の布設替え工事に伴う工事の一時中止のため。



## 変更契約結果

種類	土木工事
件名	熱工第7号 市道 山岩尾・五枚沢線災害復旧工事(七曲1号)
場所	喜多方市熱塩加納町宮川字七曲 地内
請負者	荒井建設 株式会社
変更契約日	令和3年6月30日
工期	変更前 R3.2.26 ～ R3.7.9 変更後 R3.2.26 ～ R3.8.13
設計概要	L=17.0m W=5.0m 積ブロック工 A=71.5㎡ U型側溝工(既設利用) L=8.0m 構造物取壊し工(コンクリート(有筋))V=0.2㎡
契約金額	変更前 8,592,100 円 変更後 8,629,500 円 ( 37,400 円の増額 うち消費税 3,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・再利用を計画していたU型側溝工の既設資材について確認の結果、再利用は不可能であったことから再利用設置工と新設工の数量を変更するもの。</li> <li>・施工現場の残雪が多く、融雪による河川の増水により床堀工等に不測の日数を要したことから、工期を8月13日に延長するもの。</li> </ul>