

変 更 契 約 結 果

種類	一般廃棄物等収集運搬業務
件名	燃やせるごみ(喜多方収集運搬A～Dコース)収集運搬業務委託
場所	喜多方市 喜多方地区
請負者	丸佐運送 有限会社
変更契約日	令和3年7月1日
工期	変更前 R3.4.1 ～ R4.3.31 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市が指定した場所に出された、一般家庭の燃やせるごみを、契約に基づき収集し、指定された場所まで運搬する。
契約金額	変更前 21,065,000 円 変更後 22,964,000 円 (1,899,000 円の増額 うち消費税 172,636 円)
変更理由	・収集するごみの量が当初予定していた数量より多く、環境センター山都工場の稼働時間内に処理が完了できないため。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建維-5号 押切東線交差点舗装補修工事
場所	喜多方市字押切地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和3年7月5日
工期	変更前 R3.5.6 ~ R3.7.23 変更後 ~ 変更無し
設計概要	舗装版取壊し工A=238.0m ² 、不陸整正工A=238.0m ² 、基層工A=238.0m ² 表層工A=238.0m ²
契約金額	変更前 3,325,300 円 変更後 3,809,300 円 (484,000 円の増額 うち消費税 44,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、当初予定範囲外に舗装の劣化、わだち掘れを確認したため増工し、設計数量を変更する。 ・建築副産物処理数量を実処分数量へ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	小・中学校プール水質検査
場所	市立小・中学校24校(30施設 ※小プール含む)
請負者	株式会社江東微生物研究所郡山支所
変更契約日	令和3年7月6日
工期	変更前 R3.5.21 ～ R3.9.30 変更後 ～ 変更無し
設計概要	プール水質検査業務 ・基準6項目一式:6～9月の間、各施設2回又は3回 ・総トリハロメタン検査:1回 ・循環ろ過装置の処理水(濁度):1回
契約金額	変更前 505,340 円 変更後 474,540 円 (30,800 円の減額 うち消費税 2,800 円)
変更理由	プール使用日数の減少により、必要となる検査回数が減少したため。

変 更 契 約 結 果

種類	物件調査算定
件名	市道豊川・慶徳線物件調査算定業務委託
場所	喜多方市豊川町米室字地藏免地内
請負者	陸奥テックコンサルタント株式会社 会津営業所
変更契約日	令和3年7月12日
工期	変更前 R3.5.21 ～ R3.7.21 変更後 R3.5.21 ～ R3.8.20
設計概要	物件調査算定 N=1式
契約金額	変更前 2,476,100 円 変更後 3,370,400 円 (894,300 円の増額 うち消費税 81,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地踏査及び調査対象物件の現地調査の結果より、本造建物1件の面積区分を変更、新たに非木造建物の調査算定を追加計上するため。 ・「仮住居」に関する補償を追加計上するため。 ・増工となり新たに調査・算定業務に日数を要することから、工期の変更をする。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第都工-3号 消雪施設等設置工事
場所	喜多方市幸町地内
請負者	株式会社ダイゴ
変更契約日	令和3年7月14日
工期	変更前 R3.5.6 ～ R3.7.30 変更後 R3.5.6 ～ R3.8.31
設計概要	消雪管 L=51.1m 消雪操作盤外 N=1式
契約金額	変更前 6,820,000 円 変更後 8,213,700 円 (1,393,700 円の増額 うち消費税 126,700 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、操作盤保護のガードパイプの規格を変更するため。 ・掃流型側溝を増工するため。 ・現地調査の結果追加の材料が必要となったことから、消雪施設の配管資材を増工するため。 ・掃流型側溝の納入に不測の日数を要したことから、工期を変更するため。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第改2号 最明寺地内舗装復旧工事
場所	喜多方市山都町最明寺地内
請負者	有限会社 スズケン
変更契約日	令和3年7月26日
工期	変更前 R3.5.14 ～ R3.7.30 変更後 ～ 変更無し
設計概要	市道部:表層工(再生密粒度As20F t=5cm)A=1437.1㎡ 県道部:表層工(再生密粒度As20F t=5cm)A=574.5㎡
契約金額	変更前 23,536,700 円 変更後 25,476,000 円 (1,939,300 円の増額 うち消費税 176,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・県道部にて舗装版取壊しを行っていたところコンクリート舗装版が出てきたことから、舗装版取壊し数量の変更を行うため。 ・起工速聴の結果に伴い、設計数量の変更を行うため。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	第工-10号 西新田地区農地災害復旧工事
場所	喜多方市慶徳町山科地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和3年7月28日
工期	変更前 R3.3.5 ~ R3.7.30 変更後 ~ 変更無し
設計概要	補強土壁工(H=1.22~4.82m)L=18.0m A=69.4㎡
契約金額	変更前 7,367,800 円 変更後 7,316,100 円 (51,700 円の減額 うち消費税 4,700 円)
変更理由	・残土処理について、捨土運搬距離が変更になったため。