

変 更 契 約 結 果

種類	駐車場整理業務
件名	新型コロナウイルスワクチン集団接種会場駐車場整理業務委託(その2)
場所	喜多方市字江中子4167番地 地内
請負者	株式会社グリーンセス 会津若松営業所
変更契約日	令和3年11月1日
工期	変更前 R3.8.20 ～ R3.12.10 変更後 R3.8.20 ～ R3.11.19
設計概要	新型コロナウイルスワクチン集団接種会場 駐車場整理業務 一式
契約金額	変更前 2,640,000 円 変更後 1,760,000 円 (880,000 円の減額 うち消費税 80,000 円)
変更理由	・集団接種の日程変更により、業務実施日が減となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	解体工事
件名	第8-7号 改良住宅1号棟浄化槽解体工事
場所	喜多方市字押切東二丁目89番地
請負者	有限会社 田場川建設
変更契約日	令和3年11月4日
工期	変更前 R3.10.1 ～ R3.11.30 変更後 R3.10.1 ～ R4.1.28
設計概要	・単独浄化槽解体(50人槽) 1基
契約金額	変更前 2,090,000 円 変更後 2,332,000 円 (242,000 円の増額 うち消費税 22,000 円)
変更理由	・浄化槽解体に伴い、浄化槽用の臭気筒が不要となることから、当該箇所の撤去工事を追加するため。

変更契約結果

種類	建築工事
件名	第10-4号 塩川小学校特別支援学級用教室増設工事
場所	喜多方市塩川町東栄町二丁目地内
請負者	株式会社唐橋
変更契約日	令和3年11月5日
工期	変更前 R3.5.21 ～ R3.11.12 変更後 ～ 変更無し
設計概要	<p>建物概要 塩川小学校 校舎 構造:RC造 階数:4階建 計画部分面積:93.71㎡ 全体延べ床面積:3549.00㎡</p> <p>工事概要 特別支援学級用教室改修工事 放送室改修工事、更衣室改修工事、 電気設備工事、冷暖房設備、換気設備、給排水設備、調理場給水設備、 既存撤去工事、仮設工事、産業廃棄物処分運搬 ほか</p>
契約金額	変更前 24,200,000 円 変更後 24,351,800 円 (151,800 円の増額 うち消費税 13,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事着手後の現地精査により、給食調理場内の給水管について、配管方法の変更をするため。 ・放送室等の床を解体したところ、仕上げモルタルの厚みが想定より厚かったことから、下地のモルタル施工が必要となったため。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第観工-2号 西四ツ谷駐車場外舗装・区画線工事
場所	喜多方市字西四ツ谷地内 外
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和3年11月10日
工期	変更前 R3.7.9 ~ R3.11.26 変更後 ~ 変更無し
設計概要	西四ツ谷駐車場(舗装 A=1193.7m ²) 外
契約金額	変更前 7,396,400 円 変更後 7,718,700 円 (322,300 円の増額 うち消費税 29,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・路面排水の改善が必要になったため。 ・数量の確定による変更のため。

変 更 契 約 結 果

種類	建築
件名	— 松山児童クラブ館屋根・外壁改修工事
場所	喜多方市松山町村松字大坪1943番地1
請負者	檜内建設工業 株式会社
変更契約日	令和3年11月10日
工期	変更前 R3.8.20 ～ R3.12.17 変更後 R3.8.20 ～ R4.1.28
設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修工事 230㎡ 屋上防水工事(S-M2工法) 132㎡ ・仮設工事、外壁改修工事、外壁塗装工事 一式
契約金額	変更前 15,840,000 円 変更後 16,797,000 円 (957,000 円の増額 うち消費税 87,000 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁劣化調査の結果、外壁の劣化数量が当初設計数量より増加したため。

変更契約結果

種類	道路改良工事
件名	熱工第3号 市道鷺田・山田線道路改良工事
場所	喜多方市熱塩加納町加納字鷺田 地内
請負者	株式会社唐橋
変更契約日	令和3年11月12日
工期	変更前 R3.6.18 ～ R3.11.30 変更後 R3.6.18 ～ R4.3.18
設計概要	L=50.0m W=5.5(6.5)m 上層路盤工 A=325.0m ² 、表層工 A=325.0m ² 、 区画線工 150.0m
契約金額	変更前 10,929,600 円 変更後 12,549,900 円 (1,620,300 円の増額 うち消費税 147,300 円)
変更理由	・行政区の要望により、上層路盤工、舗装工と防護柵設置工を増工するため。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維-11号 新町・下三宮線舗装補修(その2)工事
場所	喜多方市慶徳町松舞家字下川原地内
請負者	大岩建設工業株式会社
変更契約日	令和3年11月12日
工期	変更前 R3.8.27 ~ R3.11.19 変更後 R3.8.27 ~ R3.12.24
設計概要	路上路盤再生工A=270.0m ² 、表層工A=270.0m ²
契約金額	変更前 2,971,100 円 変更後 3,099,800 円 (128,700 円の増額 うち消費税 11,700 円)
変更理由	・現地確認の結果、当初予定範囲外に舗装の劣化が著しい箇所があるため施行数量を変更したいとするもの。外。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建工-9号 市道辻・芦平北線舗装新設工事
場所	喜多方市熊倉町新合字勝本地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和3年11月12日
工期	変更前 R3.9.17 ~ R3.11.19 変更後 ~ 変更無し
設計概要	L=98.6m W=3.0m 掘削工 V=48.5m ³ 、上層路盤工 A=304.1m ² 、表層工 A=295.8m ² 、 区画線工 L=197.2m
契約金額	変更前 2,098,800 円 変更後 2,431,000 円 (332,200 円の増額 うち消費税 30,200 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現道砂利道の路盤の損傷が著しいことから、現道擦り付け部を増工するため。 ・その他、現地精査による変更を行うため。

変更契約結果

種類	舗装工事
件名	第建工一8号 市道下三宮・譲屋橋線舗装新設工事
場所	喜多方市上三宮町吉川字北川原地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和3年11月12日
工期	変更前 R3.9.17 ～ R3.11.19 変更後 ～ 変更無し
設計概要	L=80.0m W=3.0m 掘削工 V=38.0m ³ 、上層路盤工 A=247.4m ² 、表層工 A=240.0m ² 、 区画線工 L=160.0m
契約金額	変更前 1,661,000 円 変更後 1,919,500 円 (258,500 円の増額 うち消費税 23,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現道砂利道の路盤の損傷が著しいことから、現道擦り付け部を増工するため。 ・その他、現地精査による変更を行うため。

変更契約結果(2回目)

種類	舗装工事
件名	第工2-1号 別府地区舗装復旧工事
場所	喜多方市塩川町小府根字近江地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和3年11月15日
工期	変更前 R3.7.9 ～ R3.11.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=686.8㎡
契約金額	変更前 5,712,300 円 変更後 5,732,100 円 (19,800 円の増額 うち消費税 1,800 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地確認の結果、アスファルトのガラ運搬関係の数量について変更を行うため。 ・その他現地精査の結果、設計数量に差異が生じたことから整合を図るため。

変更契約結果

種類	下水道工事
件名	第工1-7号 上高額地区管渠布設工事
場所	喜多方市関柴町上高額字東原地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和3年11月17日
工期	変更前 R3.9.3 ～ R3.11.26 変更後 ～ 変更無し
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=54.70m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水柵設置 N=3.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=163.3m ²
契約金額	変更前 6,547,200 円 変更後 6,469,100 円 (78,100 円の減額 うち消費税 7,100 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本管法線の変更と埋設物回避により、取付管延長と柵深さを変更するため。 ・その他現地精査の結果、現地と整合を図るため。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設
件名	第改11号 貝沼地内下水道関連配水管布設替工事
場所	喜多方市塩川町貝沼地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和3年11月19日
工期	変更前 R3.8.20 ～ R3.11.30 変更後 R3.8.20 ～ R3.12.28
設計概要	HIVPφ75 L=112.7m 不断水弁φ75 N=1基
契約金額	変更前 9,630,500 円 変更後 10,109,000 円 (478,500 円の増額 うち消費税 43,500 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設配管との接続において、既設配管が当初計画より深い位置に出てきたことから曲管90°を使用するため。外 ・起工測量、現地精査の結果各数量を変更するため。 ・関連下水道工事が工期変更したことにより水道工事が完了できないことから工期の延長をする。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式
件名	第建維-13号 上高額地区外側溝整備工事
場所	喜多方市関柴町上高額字上中地内 外
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和3年11月22日
工期	変更前 R3.9.3 ~ R3.11.26 変更後 R3.9.3 ~ R3.12.17
設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・上高額地区側溝整備 集水桝設置工(IX-A-a-800)N=1.0箇所、U型側溝工(III-A-i-300A)L=15.8m ・下柴地区側溝整備 集水桝設置工(IX-A-a-600A)N=1.0箇所、(IX-A-a-400C)N=1.0箇所、U型側溝工(FXドレーン側溝300×600)L=4.4m
契約金額	変更前 2,640,000 円 変更後 2,841,300 円 (201,300 円の増額 うち消費税 18,300 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・上高額地区 現地確認の結果に合わせ当初設計数量を変更するため。 ・下柴地区 埋設物調査により水道管が支障となるため資材を変更し、これに合わせ設計数量を変更するため。また、資材変更に伴い、工期の延長するため。

変更契約結果(2回目)

種類	下水道工事
件名	第工1-7号 上高額地区管渠布設工事
場所	喜多方市関柴町上高額字東原地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和3年11月24日
工期	変更前 R3.9.3 ～ R3.11.26 変更後 R3.9.3 ～ R3.12.10
設計概要	(補助) 管路延長(VUφ200) L=54.70m 1号マンホール N=1.0基 小口径塩ビマンホール N=1.0基 取付管及び汚水樹設置 N=3.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=163.3m ²
契約金額	変更前 6,469,100 円 変更後 7,441,500 円 (972,400 円の増額 うち消費税 88,400 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場発生土が埋戻し材として不適だったことから、埋戻し材の変更を行うため。 ・近隣との調整に時間がかかり工事が遅れたため。

変 更 契 約 結 果

種類	法面工事
件名	第工-4号 林道雄国線法面改修工事(その1)
場所	喜多方市熊倉町雄国地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和2年11月27日
工期	変更前 R2.9.11 ~ R2.11.30 変更後 R2.9.11 ~ R3.3.26
設計概要	転石撤去 V=18.4m ³ ネット撤去再設置 A=47.25m ²
契約金額	変更前 1,870,000 円 変更後 1,870,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	・11月中旬の降雪により、現場へ資材搬入が困難となったため。

変更契約結果

種類	土木工事
件名	熱産建工第9号 林道板の沢・沼ノ平線災害復旧工事
場所	喜多方市熱塩加納町字居廻 地内
請負者	有限会社 丸庄建設
変更契約日	令和3年11月25日
工期	変更前 R3.3.26 ~ R3.11.30 変更後 R3.3.26 ~ R3.12.28
設計概要	施工延長L=52.5m 幅員W=4.0m ボックスカルバート工L=18.0m 排土工V=2,523.9m 法面工A=767.0㎡ 構造物取壊し工(有筋コンクリート)V=23.0㎡
契約金額	変更前 70,400,000 円 変更後 70,400,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	令和3年6月末以降に発生した施工法面の崩落への対応に不測の日数を要したため、工期を延長したいとするもの。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設
件名	第改6号 鷺田山田線関連配水管布設替工事
場所	喜多方市熱塩加納町鷺田地内
請負者	有限会社 竹村設備
変更契約日	令和3年11月29日
工期	変更前 R3.7.2 ～ R3.11.30 変更後 R3.7.2 ～ R3.12.28
設計概要	HIVPφ100 L=47.4m HIVPφ75 L=4.3m 不断水弁設置φ75 N=1箇所
契約金額	変更前 6,491,100 円 変更後 6,721,000 円 (229,900 円の増額 うち消費税 20,900 円)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・マンホールを避けるために使用する曲管の種類を変更するため。 ・鷺田山田線道路改良工事の中で布設替工事を行ったことから、誘導員の数を変更するため。 ・鷺田山田線道路改良工事が工期延長したため、同様に工期を延長する。