

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建維－1号 喜多の郷西線舗装補修工事
場所	喜多方市松山町鳥見山字三町歩地内
請負者	穴澤建設 株式会社
変更契約日	令和6年7月5日
工期	変更前 R6.5.10 ～ R6.8.30 変更後 R6.5.10 ～ R6.8.30
設計概要	表層工(再生密粒度As20F) A=370.0m ² 上層路盤工(M-40) A=370.0m ² 下層路盤工(RC-40) A=370.0m ²
契約金額	変更前 6,845,300 円 変更後 7,288,600 円 (443,300 円の増額 うち消費税 40,300 円)
変更理由	起工測量の結果などに伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工－24号 林道洲谷線(1号2号)外災害復旧工事
場所	喜多方市山都町木幡地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和6年7月8日
工期	変更前 R5.3.31 ～ R6.7.31 変更後 R5.3.31 ～ R6.7.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,886,000 円 変更後 19,519,500 円 (1,633,500 円の増額 うち消費税 148,500 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第 改7 号 北桜ガ丘地内舗装復旧工事
場所	喜多方市北桜ガ丘地内
請負者	株式会社 大塚工業
変更契約日	令和6年7月17日
工期	変更前 R6.5.17 ～ R6.8.23 変更後 R6.5.17 ～ R6.8.23
設計概要	表層工 A=819.7㎡ 上層路盤工 A=472.9㎡ 下層路盤工 A=472.9㎡
契約金額	変更前 10,268,500 円 変更後 9,599,700 円 (668,800 円の減額 うち消費税 60,800 円)
変更理由	起工測量などの結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第改8号 川隅地内減圧弁設置工事
場所	喜多方市山都町川隅地内
請負者	参恵工業 株式会社
変更契約日	令和6年7月19日
工期	変更前 R6.5.17 ～ R6.8.2 変更後 R6.5.17 ～ R6.10.4
設計概要	減圧弁設置工φ100(BOX一体型) N=1.0基、不断水分岐工(VPφ150×100) N=2.0箇所、不断水弁設置工(VPφ150) N=2.0基、接続配管工(HIVPφ100) L=4.3m、分水復旧工(PPφ13) L=8.0m
契約金額	変更前 17,867,300 円 変更後 17,867,300 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	減圧弁の注文から納入までに3か月を要することにより工期内完成が困難なことから工期の変更をするもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災-12号 平屋沢地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町小舟寺字平屋沢地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和6年7月23日
工期	変更前 R5.10.27 ～ R6.7.31 変更後 R5.10.27 ～ R6.7.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 4,213,000 円 変更後 4,221,800 円 (8,800 円の増額 うち消費税 800 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う法面整形及び張芝面積の変更などによる増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工－23号 林道山都線(4号5号)災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬萊地内
請負者	第一緑化工業 株式会社 喜多方支店
変更契約日	令和6年7月23日
工期	変更前 R5.3.31 ～ R6.12.20 変更後 R5.3.31 ～ R6.12.20
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 44,880,000 円 変更後 89,776,500 円 (44,896,500 円の増額 うち消費税4,081,500 円)
変更理由	起工測量の結果、当初復旧法面上部に亀裂が確認され、当初の法面復旧範囲では法面の安定が図れないことから、法面復旧面積(範囲)及び法面復旧工法等についての変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－16号 東堰地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬萊字桑原地内
請負者	株式会社 オクガワ
変更契約日	令和6年7月24日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.7.31 変更後 R5.12.22 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 9,350,000 円 変更後 9,350,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	仮設工等に変更が生じ、福島県との協議に時間を要したことから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年9月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木
件名	第山産建災-45号 塩ノへつり1号地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字塩ノへつり地内
請負者	金田建設 有限会社
変更契約日	令和6年7月24日
工期	変更前 R5.9.1 ～ R6.7.31 変更後 R5.9.1 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 17,655,000 円 変更後 17,655,000 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	現場条件等に変更が生じ、福島県との協議に時間を要したことから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年9月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第高産建工-24号 間々下地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市高郷町上郷地内
請負者	株式会社 唐橋
変更契約日	令和6年7月25日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.8.30 変更後 R5.12.22 ～ R6.8.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 4,675,000 円 変更後 5,450,500 円 (775,500 円の増額 うち消費税 70,500 円)
変更理由	現地確認の結果、当該地権者への承諾が得られなかったことから、県道側(被災箇所上部側)からの仮設道路工の増工による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	熱工第5号 居廻地区がけ崩れ対策工事
場所	喜多方市熱塩加納町居廻 地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年7月29日
工期	変更前 R5.8.25 ～ R6.7.31 変更後 R5.8.25 ～ R6.12.23
設計概要	L=18.7m 補強土壁工 A=156.2m ² 、 盛土工 V=225.0m ³ 外
契約金額	変更前 41,761,500 円 変更後 41,761,500 円 (円の増額 うち消費税 円)
変更理由	設計変更及び地権者との交渉に期間を要したことにより、工期内の完了が困難であることから、工期を令和6年12月23日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	学校プール共同利用等における送迎バス運行業務(姥堂小学校・駒形小学校間)
場所	喜多方市塩川町小府根曾谷田151-1外
請負者	有限会社 会津北都観光
変更契約日	令和6年7月31日
工期	変更前 R6.6.17 ～ R6.7.31 変更後 R6.6.17 ～ R6.7.31
設計概要	①中型バス運行(1日1往復 27人程度) 4回 ②小規模バス運行(1日3往復 21人程度) 6回
契約金額	変更前 372,900 円 変更後 500,500 円 (127,600 円の増額 うち消費税 11,600 円)
変更理由	天候不良による影響などで運行を中断したことに伴う再運行による増額。