

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第建工－2号 市道舞台田前線舗装新設工事
場所	喜多方市慶徳町松舞家字舞台田前地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和6年8月5日
工期	変更前 R6.5.31 ～ R6.8.23 変更後 R6.5.31 ～ R6.8.23
設計概要	L=172.1m W=3.0m 掘削工 V=83.1m ³ 、上層路盤工 A=568.9m ² 、表層工 A=550.8m ² 、 進入路工 N=1箇所
契約金額	変更前 4,754,200 円 変更後 4,714,600 円 (39,600 円の減額 うち消費税 3,600 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第工一18号 豊岡外4地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市慶徳町豊岡地内 外
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和6年8月9日
工期	変更前 R5.8.4 ～ R6.8.30 変更後 R5.8.4 ～ R6.10.31
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 12,540,000 円 変更後 12,540,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	本工事の設計内容に係る県との変更協議に時間を要していることから、工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年10月31日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－29号 向原第2外2地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町小舟寺字向原地内
請負者	有限会社 野邊工務所
変更契約日	令和6年8月13日
工期	変更前 R5.3.31 ～ R6.8.23 変更後 R5.3.31 ～ R6.8.23
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 7,089,500 円 変更後 6,647,300 円 （ 442,200 円の減額 うち消費税 40,200 円）
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	舗装工事
件名	第高産建工－5号 林道黄蘗・立岩線舗装補修工事
場所	喜多方市高郷町揚津字袖山地内
請負者	第一緑化工業 株式会社 喜多方支店
変更契約日	令和6年8月20日
工期	変更前 R6.6.28 ～ R6.10.11 変更後 R6.6.28 ～ R6.10.11
設計概要	L=155.0m W=7.0(5.5)m 表層工(車道) A=1,133.0m ² 表層工(取付道路) A=7.0m ² 区画線工(外側線) L=310.0m 区画線工(中央線) L=77.5m
契約金額	変更前 3,945,700 円 変更後 4,062,300 円 (116,600 円の増額 うち消費税 10,600 円)
変更理由	現地確認および現地精測の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	3号都市下水路維持管理業務委託
場所	喜多方市字一本木下地内
請負者	株式会社 共生
変更契約日	令和6年8月22日
工期	変更前 R6.7.19 ～ R6.9.13 変更後 ～ 変更無し
設計概要	3号都市下水路維持管理 土砂撤去 L=108.0m W=1.8m t=0.2m
契約金額	変更前 1,133,000 円 変更後 1,215,500 円 (82,500 円の増額 うち消費税 7,500 円)
変更理由	発生土の処分方法変更による減工、高圧洗浄機による土砂押し出しの増工

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－38号 大古沢地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町蓬莱字大古沢地内
請負者	有限会社 江川建設重機
変更契約日	令和6年8月23日
工期	変更前 R5.10.27 ～ R6.8.30 変更後 R5.10.27 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 4,015,000 円 変更後 4,015,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	当初設計図面と現地に差異が生じており、福島県との協議に時間を要していることから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年9月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災－51号 川原地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町相川字川原地内
請負者	有限会社 菊地工務店
変更契約日	令和6年8月23日
工期	変更前 R5.12.22 ～ R6.8.30 変更後 R5.12.22 ～ R6.9.30
設計概要	災害復旧工事
契約金額	変更前 7,832,000 円 変更後 7,832,000 円 (0 円の減額 うち消費税 0 円)
変更理由	当初設計図面と現地に差異が生じ、福島県との協議に時間を要していることから工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年9月30日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	市道上岩崎・吉志田線測量設計業務委託
場所	喜多方市岩月町宮津地内
請負者	株式会社 山中測量設計事務所
変更契約日	令和6年8月23日
工期	変更前 R6.5.31 ～ R6.10.9 変更後 R6.5.31 ～ R6.11.29
設計概要	路線測量 L=0.10km 道路詳細設計 L=0.15km
契約金額	変更前 4,510,000 円 変更後 4,790,500 円 （ 280,500 円の増額 うち消費税 25,500 円）
変更理由	関連成果である橋梁詳細設計において、当初計画より計画高・橋梁延長が修正されており、道路詳細設計にあたっては修正範囲の設計が必要なことから、設計変更による増額。 業務量増加により工期内の完了が困難であるため、工期を令和6年11月29日に延長するもの。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	三ノ倉高原花畑シャトルバス運行業務委託
場所	喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲地内
請負者	喜多方観光バス 株式会社
変更契約日	令和6年8月26日
工期	変更前 R6.7.5 ～ R6.9.6 変更後 ～ 変更無し
設計概要	三ノ倉高原花畑第1駐車場から山小屋くらら付近間の往復運行 ・運行台数(1日当たり):大型バス(45人乗り)2台又は中型バス(27人乗り)2台 ・運行日:8月10日、11日、12日、13日、14日、15日、17日、18日、24日、25日(計10日間) ・運行時間:午前9時00分から午後5時00分まで
契約金額	変更前 2,200,000 円 変更後 1,622,500 円 (577,500 円の減額 うち消費税 52,500 円)
変更理由	シャトルバス運行時間の変更に伴う設計変更による減額。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建工－5号 市道下川角線法面応急補修工事
場所	喜多方市山都町小舟寺字北家ノ上甲地内
請負者	有限会社 佐藤重機土木
変更契約日	令和6年8月28日
工期	変更前 R6.5.31 ～ R6.9.30 変更後 R6.5.31 ～ R6.9.30
設計概要	崩落土掘削工 V=58.9m ³ フトンかご工 L=45.0m 排水工 L=15.0m
契約金額	変更前 3,938,000 円 変更後 4,397,800 円 (459,800 円の増額 うち消費税 41,800 円)
変更理由	現地精査の結果に伴う設計変更による増額。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	1号都市下水路維持管理業務委託
場所	喜多方市字町田下地内
請負者	株式会社 共生
変更契約日	令和6年8月29日
工期	変更前 R6.7.26 ～ R6.9.20 変更後 R6.7.26 ～ R6.9.20
設計概要	1号都市下水路維持管理 土砂撤去 L=100.0m W=0.9m t=0.3m
契約金額	変更前 1,012,000 円 変更後 1,105,500 円 (93,500 円の増額 うち消費税 8,500 円)
変更理由	堆積土砂撤去が困難であるため、高圧洗浄機による土砂押し出しを増工して土砂を撤去することによる増額。

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第塩産建工－2号 塩川・喜多方線グリーンベルト設置工事
場所	喜多方市塩川町諏訪町一丁目地内
請負者	大建工業 有限会社
変更契約日	令和6年8月30日
工期	変更前 R6.6.28 ～ R6.9.27 変更後 R6.6.28 ～ R6.9.27
設計概要	ペイント式区画線 L=500m 常温式カラー舗装(塗布式舗装) A=240㎡
契約金額	変更前 2,877,600 円 変更後 3,357,200 円 (479,600 円の増額 うち消費税 43,600 円)
変更理由	現地確認を行ったところ、グリーンベルト設置箇所の反対側外側線や外側線(新丁・塩川駅前線)が消えている状況が確認されたことから、設計変更による増額。