変 更 契 約 結 果

種類	土木一式工事
件名	第管1号　西部地区管渠布設(その1)工事
場所	喜多方市字押切一丁目地内　外
請負者	有限会社　丸庄建設
変更契約日	令和8年10月7日
工期	変更前　　R8.3.24　　～　　R8.10.30 変更後　　R8.3.24　　～　　R9.3.5
設計概要	(補助) 管路延長(VU φ150) L=357.50m 1号マンホール N=7.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基 取付管及び汚水桝設置 N=9.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=750.2㎡ 表層工(再生密粒度As13F t=4cm) A=90.2㎡ 表層工(再生密粒度As13 t=3cm) A=434.8㎡ (単独) 管路延長(VU φ150) L=31.20m 1号マンホール N=2.0基 小口径塩ビマンホール N=2.0基 取付管及び汚水桝設置 N=4.0箇所 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=149.3㎡
契約金額	変更前　　48,313,100 円 変更後　　48,313,100 円　(変更なし)
変更理由	工事施工箇所において、既設水道管が支障となり施工が困難であるため、その水道管の布設替え工事が完了までの間、令和8年5月27日より工事を中止している。未だ中止期間中であるが、工期が令和8年10月30日までのため延長する必要があることから、令和8年9月末日までの中止期間を考慮して、令和9年3月5日まで延長する。

変 更 契 約 結 果

種類	電気工事
件名	熊倉公民館照明設備改修工事
場所	喜多方市熊倉町熊倉字壇ノ前1511番地
請負者	星電気工事 株式会社
変更契約日	令和8年10月7日
工期	変更前　R8.5.29　～　R9.3.18 変更後　R8.5.29　～　R9.3.18　（変更無し）
設計概要	LED照明更新 N＝1式
契約金額	変更前　9,878,000 円 変更後　10,252,000 円 （　374,000 円の増額 うち消費税 34,000 円）
変更理由	現地調査及び施設管理者への聞取りの結果、既存照明器具の寸法・仕様との相違、設置箇所の状況及び使用実態等が確認されたため、既存器具との納まり、施工性及び施設運営への影響を考慮し、照明器具及び誘導灯の仕様・数量を変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	第二小学校空調設備改修工事設計業務委託
場所	喜多方市字六百苅地内
請負者	株式会社 創ライフ研究室
変更契約日	令和8年10月8日
工期	変更前　R8.4.24　～　R8.10.30 変更後　R8.4.24　～　R8.10.30　（変更無し）
設計概要	第二小学校 校 舎 RC造3階建 延床面積 5,961㎡ 設計内容：基本設計及び実施設計 （空調設備改修、高圧受電設備改修、内部改修、各行政機関との調整等）
契約金額	変更前　7,700,000 円 変更後　7,836,400 円 （ 136,400 円の増額 うち消費税 12,400 円）
変更理由	現場調査の結果、石綿含有の可能性のある建材が複数あることが判明し、石綿含有調査数量を増加させる必要があることから、調査費用の追加分を増額する。

変 更 契 約 結 果

種類	設計業務
件名	関柴小学校空調設備改修工事設計業務委託
場所	喜多方市関柴町三津井字下政所地内
請負者	株式会社 創ライフ研究室
変更契約日	令和8年10月8日
工期	変更前　R8.4.24　～　R8.10.30 変更後　R8.4.24　～　R8.10.30　（変更無し）
設計概要	関柴小学校 校　舎　RC造2階建　延床面積2,681㎡ 設計内容：基本設計及び実施設計 （空調設備改修、高圧受電設備改修、内部改修、各行政機関との調整等）
契約金額	変更前　5,940,000 円 変更後　6,215,000 円　（　275,000 円の増額 うち消費税 25,000 円）
変更理由	現場調査の結果、石綿含有の可能性がある建材が複数あることが判明し、石綿含有調査数量を増加させる必要があることから、調査費用の追加分について増額する。

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第建補橋－2号　本木橋塗替塗装工事
場所	喜多方市山都町相川地内
請負者	株式会社　大塚工業
変更契約日	令和8年10月9日
工期	変更前　　R8.6.19　～　R9.1.8 変更後　　R8.6.19　～　R9.1.8　（変更無し）
設計概要	鋼部材塗替塗装工　N=1.0橋
契約金額	変更前　　31,379,700 円 変更後　　31,438,000 円　（　　58,300 円の増額 うち消費税　5,300 円）
変更理由	1，紫外線硬化型FRPシート設置工（区分A)を減工（A＝0.1m2からA＝0.0m2へ） 2，紫外線硬化型FRPシート設置工（区分B）を増工（A＝0.2m2からA＝0.3m2へ） 3，排水管（VP管）を追加（L＝3.1m） 4，削孔（現場孔明）を追加（N＝12.0孔） 現地確認の結果、排水管の下端が桁下60㎝未満っであった。現行基準を満足するよう桁下60㎝下がりまで排水管を延長する。 起工測量の結果、下フランジの損傷範囲が当初設計L＝0.9mに対し実測値L＝1.3mであったため実測値に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	水道施設工事
件名	第 改9 号　三津谷地内消火栓設置工事
場所	喜多方市岩月町三津谷地内
請負者	株式会社 ダイゴ
変更契約日	令和8年10月9日
工期	変更前　R8.7.10　～　R8.10.16 変更後　R8.7.10　～　R8.10.16　（変更なし）
設計概要	【配水管】HPPEφ75　L=44.0m 【消火栓】地下式消火栓(単口)　N=1.0箇所 【舗装復旧】表層工(再生密粒度As20F)　A=159.7㎡
契約金額	変更前　5,322,900 円 変更後　5,995,000 円　（　672,100 円の増額 うち消費税　61,100 円）
変更理由	・起工測量、現地確認の結果による管割変更に伴い設計数量を変更する。 ・舗装切断汚泥処理、アスファルト殻処分について、実処分数量へ変更する。 ・その他、実施精査に合わせ変更する。

変 更 契 約 結 果

種類	測量設計業務
件名	宅地廻堤ため池改修実施計画策定業務委託
場所	喜多方市高郷町揚津字宅地廻地内
請負者	株式会社 コウキコンサルタント
変更契約日	令和8年10月13日
工期	変更前　R8.6.5　～　R9.3.26 変更後　R8.6.5　～　R9.3.26　（変更なし）
設計概要	現地測量、路線測量、用地測量、土質調査 ため池改修設計、排水路設計
契約金額	変更前　24,200,000 円 変更後　27,370,200 円　（　3,170,200 円の増額 うち消費税 288,200 円）
変更理由	本工事において、現地踏査及び既往資料の確認並びに受注者との協議の結果、実施設計に必要となる現地条件及び地質条件を適切に把握するため、測量業務及び地質調査業務の内容を見直す必要が生じたことから、委託数量を変更したい。 測量業務については、工事用道路及び流末検討等に必要となる測量範囲の拡大、既知点がないことによる3級基準点測量の追加、現地状況に応じた4級基準点の増減並びにIP設置測量の変更を行う。 また調査業務については、既往調査では良好な支持層が確認されていないことから、堤体及び取水・洪水吐施設の改修設計に必要な地盤条件を把握するため、ボーリング調査の箇所数及び掘進長を見直すとともに、原位置試験及び室内土質試験等の項目・数量を変更を行う。

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第建補橋－3号　間瀬橋塗替塗装工事
場所	喜多方市熱塩加納町熱塩字上明戸地内
請負者	有限会社　田場川建設
変更契約日	令和8年10月14日
工期	変更前　　R8.6.19　　～　　R8.12.18 変更後　　R8.6.19　　～　　R8.12.18　　（変更なし）
設計概要	鋼部材塗替塗装工　N=1.0橋
契約金額	変更前　　24,729,100 円 変更後　　24,695,000 円　（　　34,100 円の減額 うち消費税　　3,100 円）
変更理由	1.紫外線硬化型FRPシート設置工を減工（A=0.2㎡からA=0.0㎡へ） 2.排水管（VP管）を追加（L=3.5m） 3.削孔（現場孔明）を追加（N＝20.0孔） 理由：現地確認の結果、排水管の下端が桁下60㎝未満であった。現行基準を満足するよう桁下60㎝下がりまで排水管を延長する。（R8.9.29内変済み）

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第建補橋－5号 川入橋塗替塗装工事
場所	喜多方市山都町一ノ木字川入乙地内
請負者	株式会社 北部技建
変更契約日	令和8年10月15日
工期	変更前　R8.6.19　～　R8.11.20 変更後　R8.6.19　～　R8.11.20　（変更無し）
設計概要	鋼部材塗替塗装工 N=1.0橋
契約金額	変更前　14,550,800 円 変更後　14,861,000 円 （　310,200 円の増額 うち消費税 28,200 円）
変更理由	1, 排水管(VP管)を追加(L＝1.9m) 2, 削孔(現場孔明)を追加(N＝12.0孔) 理由:現地確認の結果、排水管の下端が桁下60㎝未満であった。現行基準を満足するよう桁下60㎝下がりまで排水管を延長する。 3, 交通誘導警備員Bを追加(N＝5.0人) 理由:現地確認の結果、吊足場設置の際に橋上からの作業が必要であり、交通規制が必要となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	業務委託
件名	道路附属物定期点検業務委託
場所	喜多方市岩月町大都字前田地内外
請負者	株式会社　光進都市コンサルタント
変更契約日	令和8年10月16日
工期	変更前　　R8.7.10　　～　　R8.11.20 変更後　　R8.7.10　　～　　R9.2.12
設計概要	道路標識点検　N=24基 道路照明点検　N=45基
契約金額	変更前　　6,655,000 円 変更後　　6,655,000 円　（　　円の増額 うち消費税　　円）
変更理由	1. 工期の変更（令和8年11月20日限りから令和9年2月12日限りへ） 理由：令和8年7月30日に発生した豪雨災害の対応により、本業務の工程に影響が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	塗装工事
件名	第建補橋－4号　早稲谷六号橋塗替塗装工事
場所	喜多方市山都町早稲谷字小屋川原地内
請負者	株式会社　北部技建
変更契約日	令和8年10月14日
工期	変更前　　R8.6.19　　～　　R8.11.27 変更後　　R8.6.19　　～　　R8.11.27　　（変更無し）
設計概要	鋼部材塗替塗装工　N=1.0橋
契約金額	変更前　　15,970,900 円 変更後　　16,269,000 円　（　　298,100 円の増額　うち消費税　27,100 円）
変更理由	1，紫外線硬化型FRPシート設置工（区分A）を減工（A=0.1m2からA＝0.0m2） 2，紫外線硬化型FRPシート設置工（区分B）を減工（A=0.1m2からA＝0.0m2） 3，排水管（VP管）を追加（L=3.0m） 4，削孔（現場孔明）を追加（N=20.0孔） 理由：現地確認の結果、排水管の下端が桁下60㎝未満であった。現行基準を満足するよう桁下60㎝下がりまで排水管を延長する。 5，交通誘導警備員Bを追加（N=7.0人） 理由：現地確認の結果、吊足場設置の際に橋上からの作業が必要であり、交通規制が必要となったため。

変 更 契 約 結 果

種類	解体
件名	特定空家等解体撤去業務委託
場所	喜多方市字西町地内
請負者	大建工業　有限会社
変更契約日	令和8年10月23日
工期	変更前　　R8.8.21　　～　　R8.10.30 変更後　　R8.8.21　　～　　R8.11.13
設計概要	・木造2階建て　作業場　床面積＝157.62㎡　解体処分 ・立木伐採処分（伐根なし）　3本 ・残置物処分
契約金額	変更前　　2,559,700 円 変更後　　2,559,700 円　（　　円の増額　うち消費税　　円）
変更理由	長雨の影響により、現場に入れなかった期間が長かったこと及び残置物が多く分別等に相当の日数を要していることにより、工期までに完了する見込みがないことから、工期を延長する必要が生じたため。

変 更 契 約 結 果

種類	土木工事
件名	第山産建災-27号　稗田沢堤外3地区農地等災害復旧工事
場所	喜多方市山都町朝倉字稗田沢地内
請負者	株式会社　相模
変更契約日	令和8年10月27日
工期	変更前　　R6.12.26　～　R9.2.15 変更後　　R6.12.26　～　R9.2.15　（変更無し）
設計概要	復旧延長 L=137.0ｍ ため池工・法面工・水路工・面壁工・積ブロック工・仮設工一式
契約金額	変更前　　197,380,700 円 変更後　　189,248,400 円　（　8,132,300 円の減額 うち消費税 739,300 円）
変更理由	舗装復旧工事の減工 県道部分の施工について、建設事務所との協議により雪解けを待って施工することとなったため、本工事の舗装復旧工事を削除し別工事として発注する。 そのほか実績、現地精査により変更する。